CHECKLIST GRATUITO · PROYTECH AUTOMATIZACIÓN

Antes de energizar un tablero

12 verificaciones para que la puesta en marcha no traiga sorpresas.

Sin tensión

- [ ] **1. Planos y listado de E/S a la mano**
  Planos actualizados (as built) y listado de entradas/salidas impresos junto al tablero.
- [ ] **2. Inspección visual**
  Sin restos de cable, tornillos ni herramientas. Canaletas cerradas y equipos bien fijados.
- [ ] **3. Reajuste de bornes**
  Fuerza y control, con el torque indicado por el fabricante.
- [ ] **4. Cableado punto a punto**
  Cada conductor verificado contra el plano; marquillas iguales a las del diagrama.
- [ ] **5. Puesta a tierra**
  Continuidad del conductor de protección (PE) en gabinete, puertas y equipos.
- [ ] **6. Prueba de aislamiento**
  Circuitos de fuerza medidos con megóhmetro, con la electrónica desconectada.
- [ ] **7. Protecciones ajustadas**
  Interruptores, guardamotores y fusibles de acuerdo con cada carga.
- [ ] **8. Circuito de seguridad**
  Paradas de emergencia y enclavamientos cableados y revisados.

Al energizar

- [ ] **9. Energizar por etapas**
  Primero control (24 VDC) y medición de tensiones; luego fuerza.
- [ ] **10. Fases y sentido de giro**
  Secuencia de fases y sentido de giro de motores, en vacío.
- [ ] **11. Entradas y salidas del PLC**
  Cada señal probada una por una contra el listado de E/S.
- [ ] **12. Paradas y enclavamientos**
  Probar la parada de emergencia y los enclavamientos antes de producir.

> **Registre cada resultado** en un protocolo de pruebas (FAT en taller, SAT en planta): es su respaldo ante cualquier falla posterior.

Guía general de referencia. Siga siempre el Código Nacional de Electricidad, los manuales del fabricante y los procedimientos de seguridad de su planta. Trabajos con tensión solo por personal calificado.

¿Prefiere que lo hagamos por usted?
Diseño, fabricación, pruebas y puesta en marcha de tableros en Lima.

WhatsApp +51 972 425 179
proytechautomation.com